



Registro, Arquivo e Caixa, cópia ao autor. # 20/11/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: gabinete@miracatu.sp.gov.br – site: www.miracatu.sp.gov.br

Ofício nº 656/2017

Miracatu 16 de novembro de 2017.

Prezado Senhor Presidente;

Com nossos cordiais cumprimentos vimos por meio do presente, em atenção ao Requerimento nº 108/17, de autoria da nobre Vereador Josué Afonso dos Santos Junior, encaminhar as informações prestadas pelos Diretores dos Departamentos respectivos.


Na oportunidade renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;


EZIGOMAR PESSOA JUNIOR
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
VINICIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ
DD. Presidente da Câmara Municipal
Miracatu-SP

*informação sobre obras
nas Escolas*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Departamento Municipal de Educação

Rua Dr. Waldemar Lopes Ferraz, 325 - Jd. Francisca - Miracatu - SP - CEP: 11850-000
Tele/Fax (13) 3847-1265/1860 - CNPJ: 46.583.654/0001-96 - E-mail: educacao@miracatu.sp.gov.br

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 622/17

DATA: 13/11/2017

DOCUMENTO: Inicial

ASSUNTO: Requerimento nº 108/2017 – Josué Afonso dos Santos Júnior

ORIGEM: Departamento Municipal de Educação

DESTINO: Gabinete

INTERESSADO: Marcelo Oliveira Souza Fuzaro

Informação

Manifestação

Parecer

Solicitação

Convocação

Encaminhamento

Outros

Ilmo. Senhor.

Venho por meio deste, informar que o cronograma com prazos para término das obras de reforma das Escolas (CIEIM/Jardim Yolanda), se encontra no **Departamento de Compras**.

Quanto a previsão de outras obras, estamos reformando também a EMEI Jardim Yolanda e temos o planejamento de reformar a EMEF Diogo Ribeiro.

Certos de poder contar com a costumeira atenção, usamos a oportunidade para renovar nossa manifestação de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Madalena Baumgartner Machado de Campos
Diretora do Departamento de Educação
RG 8.863.501-6





PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D^a Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 218

Departamento Municipal de Compras e Projetos

Comunicação Interna nº 436/17

Data: 16/11/2017

DOCUMENTO: inicial

ASSUNTO: RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 108/2017 DA CÂMARA MUNICIPAL –
REF. CRONOGRAMA DE REFORMA DAS ESCOLAS

ORIGEM: Departamento de Compras e Projetos

DESTINO: GABINETE

Informação (X) Manifestação () Parecer () Solicitação ()

Convite () Convocação () OUTROS()

Através do presente, em atendimento ao Comunicado Interno nº 771/2017 que trata sobre o requerimento nº 108/2017 da Câmara Municipal de Miracatu, temos a informar que a execução das reformas nas escolas deu-se através de procedimento licitatório modalidade Tomada de Preços sob nº 006/2017 que originou o contrato nº 72/2017 firmado com a empresa Torre Forte Construtora e Pavimentação Ltda e o contrato nº 73/2017 firmado com a empresa Alfer Construções Eireli – EPP, contemplando os seguintes prazos de execução das escolas relacionadas abaixo:

- Contrato nº 72/2017 - Torre Forte Construtora e Pavimentação Ltda

Lote nº 01 (EMEF Jardim Yolanda)
Prazo de Execução 90 (noventa) dias.

Lote nº 03 (Centro Integrado de educação Infantil de Miracatu – CIEIM)
Prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias.

- Contrato nº 73/2017 - Alfer Construções Eireli – EPP

Lote nº 02 (EMEI Jardim Yolanda)
Prazo de Execução 120 (cento e vinte) dias.

Importante salientar que o prazo acima estipulado começa a valer a partir da data de assinatura da Ordem para Início dos Serviços.

Por oportuno, junta-se cópia dos cronogramas e ordens de início dos serviços.

Aproveito a oportunidade para externar protestos de estima e consideração.



LUIZ MUNIZ MEZZARANA
DIRETOR DPTº COMPRAS E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU

REFORMA DO "CIEIM"

LOCAL: RUA HORACIO ANCIÃES - JD MIRACATU - MIRACATU - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base Boletim FDE OUT/2016



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%
1	REFORMA DE TELHADO	R\$ 60.503,02	46,06%	R\$ 36.301,81	60,00%	R\$ 24.201,21	40,00%				
2	FORRO	R\$ 6.475,09	4,93%			R\$ 6.475,09	100,00%				
3	PINTURA	R\$ 60.513,13	46,07%					R\$ 30.256,57	50,00%	R\$ 30.256,57	50,00%
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.931,15	1,47%							R\$ 1.931,15	100,00%
5	PINTURA DE PISO	R\$ 1.937,16	1,47%							R\$ 1.937,16	100,00%
CUSTO		R\$ 131.359,55	100%	R\$ 36.301,81	27,64%	R\$ 30.676,30	23,35%	R\$ 30.256,57	23,03%	R\$ 34.124,87	25,98%
CUSTO ACUMULADO		R\$ 131.359,55	100%	R\$ 36.301,81	27,64%	R\$ 66.978,11	50,99%	R\$ 97.234,67	74,02%	R\$ 131.359,55	100,00%

[Handwritten signature]

MIRACATU 26 DE JUNHO DE 2017

FL. Nº 014
RUBRICA



Prefeitura Municipal de Miracatu

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro - Miracatu SP - CEP 11850-000
Telefone: (13) 3847-7000/7003 - Ramal: 218/237/238

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Miracatu/SP, 21 de Setembro de 2017.

A
TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 06.176.261/0001-43
REFERENTE AO CONTRATO Nº 72/2017
VALOR DO ITEM LOTE 3: R\$99.968,02 (NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E
SESSENTA E OITO REAIS E DOIS SENTAVOS)

Pela presente ORDEM DE SERVIÇO, autorizamos V. S^a. a dar início nos serviços contratados através do contrato nº 72/2017, que tem como objeto a REFORMA DO CIEIM – CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MIRACATU – (RUA HORÁCIO ANCIÃES S/N LOTE 03 – JARDIM MIRACATU), conforme descritivo e demais anexos do procedimento licitatório modalidade Tomada de Preços nº 006/2017 – Processo nº 226/2017.

Autorização para início dos serviços: 25/09/2017

Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) dias correspondente a 04 (quatro) meses

Lucas Marques de Andres
Diretor do Departamento Municipal de Obras
/Gestor do Contrato

Andre Luiz dos Santos Rodrigues
RG nº 24.682.849-3
TORRE FORTE CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP
CNPJ nº 06.176.261/0001-43



PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU

REFORMA DA EMEI JARDIM YOLANDA - PINHEIRINHO

LOCAL: RUA ADONIRAM BARBOSA- BAIRRO JARDIM YOLANDA - MIRACATU - SP

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

Base Poletim FDE OUT/2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	REFORMA DE TELHADO	27.681,41	37,83%	13.840,71	50%	13.840,71	50,00%				
2	FORRO	12.602,85	17,22%			5.041,14	40,00%	7.561,71	60,00%		
3	PINTURA	21.784,24	29,77%					10.892,12	50,00%	10.892,12	50,00%
4	ILUMINAÇÃO	1.336,95	1,83%							1.336,95	100,00%
5	REFORMA DE PISO	9.762,33	13,34%	4.881,17	50%	4.881,17	50,00%				
GUSTO		73.167,78	100%	18.721,87	25,59%	23.763,01	32,48%	18.453,83	25,22%	12.229,07	16,71%
GUSTO ACUMULADO		73.167,78	100%	18.721,87	25,59%	42.484,88	58,07%	60.938,72	83,29%	73.167,78	100,00%

MIRACATU, 26 DE JUNHO DE 2017

[Handwritten signature]

FL. Nº 000
RUBRICA [Handwritten mark]



Prefeitura Municipal de Miracatu

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira, 360 - Centro - Miracatu SP - CEP 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000/7003 - Ramal: 218/237/238

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Miracatu/SP, 18 de Outubro de 2017.

A

ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI EPP

CNPJ nº 07.217.223/0001-54

REFERENTE AO CONTRATO Nº 73/2017

VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.290,25 (sessenta mil duzentos e noventa reais e vinte e cinco centavos.)

Pela presente ORDEM DE SERVIÇO, autorizamos V. S^a. a dar início nos serviços contratados através do contrato nº 73/2017, que tem como objeto a REFORMA DA ESCOLA EMEI JARDIM YOLANDA (RUA ADONIRAN BARBOSA, S/N – LOTE 02 – JARDIM YOLANDA), conforme descritivo e demais anexos do procedimento licitatório modalidade Tomada de Preços nº 006/2017 – Processo nº 226/2017.

Autorização para início dos serviços: **18/10/2017**

Prazo de Vigência: **120 (cento e vinte) dias correspondente a 04 (quatro) meses**




Lucas Marques de Andres

**Diretor do Departamento Municipal de Obras
Gestor do Contrato**




LUIZ GETÚLIO ALVES
ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
CNPJ nº 07.217.223/0001-54

FL. Nº 000
RUBRICA

	PREFEITURA MUNICIPAL MIRACATU
	OBRA: REFORMA EMEF JD. YOLANDA
	UNIDADE ESCOLAR BAIRRO JARDIM YOLANDA
	LOCAL: RUA LADISLAWA KOWALIS - BAIRRO JARDIM YOLANDA - MIRACATU - SP
	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Base: Boletim FDE OUT/2015	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	%	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%
1	REFORMA DE TELHADO	R\$ 39.237,02	35,82%	R\$ 34.819,51	50%	R\$ 34.819,51	50,00%		
2	ESQUADRIAS	R\$ 28.053,08	11,86%			R\$ 9.221,25	40,00%	R\$ 13.831,85	50,00%
3	PINTURA	R\$ 44.492,48	22,89%					R\$ 44.492,48	100,00%
4	COBERTURA ENTRADA	R\$ 10.826,99	5,47%			R\$ 5.913,49	50,00%	R\$ 5.913,49	50,00%
5	MURO DE DIVISA	R\$ 44.947,58	23,13%	R\$ 26.968,55	60%	R\$ 8.989,52	20,00%	R\$ 8.989,52	20,00%
6	PISOS	R\$ 2.000,20	1,03%			R\$ 1.000,10	50,00%	R\$ 1.000,10	50,00%
CUSTO		R\$ 194.357,35	100%	R\$ 61.587,06	31,69%	R\$ 59.142,35	30,43%	R\$ 79.627,44	37,88%
CUSTO ACUMULADO		194.357,35	100%	R\$ 61.587,06	31,69%	R\$ 120.729,91	62,12%	R\$ 194.357,35	100,00%



 Engenheiro Civil
 Responsável Técnico

Miracatu, 21 de junho de 2017