



*Registrar. Menção à Casa, cópia ao autor. P 08/05/18*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: [gabinete@miracatu.sp.gov.br](mailto:gabinete@miracatu.sp.gov.br) – site: [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)

Ofício nº 214/2018

Miracatu, 20 de abril de 2018.

Prezado Senhor Presidente;

Com nossos cordiais cumprimentos vimos através do presente, em atenção ao Requerimento nº 34/18, de autoria do nobre Vereador Moysés Sikorski Filho, encaminhar as informações prestadas pela Diretora Substituta do Departamento respectivo.

Na oportunidade agradecemos a iniciativa e renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

  
**EZIGOMAR PESSOA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor  
VINÍCIUS BRANDÃO DE QUEIRÓZ  
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Miracatu-SP

*Informações sobre as unidades  
de saneamento individual*

Câmara Municipal de Miracatu - SP



PROTOCOLO GERAL 540  
Data: 08/05/2018 Horário: 15:53  
Administrativo -



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira 360 - Centro - Miracatu SP - Cep 11850-000  
Telefone: (13) 3847-3613

## Departamento Municipal de Obras e Serviços

Comunicação Interna Nº. 242/2018

Data: 16/04/2018

DOCUMENTO: inicial

ASSUNTO: CONVENIO AGUA E VIDA

ORIGEM: Departamento de Obras

DESTINO: Gabinete

Informação ( X ) Manifestação ( ) Parecer ( ) Solicitação ( )

Convite ( ) Convocação ( ) OUTROS( ) \_\_\_\_\_

Através da presente, venho responder os questionamentos apontados no requerimento 34/2018, feitos pelo vereador Moyses Sikorski Filho.

- **Quantas USIs do Projeto Água e Vida foram destinadas para a cidade?**

O convênio 18/2012 prevê a construção de 199 unidades.

- **Quantas foram executadas?**

Até o presente momento, 65 unidades foram executadas.

- **Quais bairros foram contemplados?**

Beira Rio, Arariba, Serrinha, Jardim Alvorada e Oliveira Barros,

- **Existe uma previsão ou um novo projeto para a continuação da instalação das mesmas?**

Estamos em contato com a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (SSRH) para que o prazo do convênio seja prorrogado e as USIs faltantes possam ser executadas. O convênio se iniciou com uma empresa executora, porém o contrato foi rescindido por razão de diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas na licitação realizada no ano de 2016. É necessário fazer uma nova licitação para contratação de uma nova empresa, porém, dependemos da prorrogação do convênio.

Além disso, também estamos nos inscrevendo no processo seletivo da FEHIDRO, para obtenção de recursos e verba para implantação de mais USIs no município. Como a prefeitura depende da decisão da SSRH e da aprovação de nossa documentação pela FEHIDRO, não temos estimativa de prazo para informar no presente momento.

Sem mais, desde já agradeço e elevo meus protestos de estima e consideração.

VIVIANE VIDAL DE CAMPOS

Diretor do Departamento de Obras e Serviços- Designada